



Lugar donde se
Construyen Casas



CALIMAYA

TRADICIÓN Y MODERNIDAD

2019 - 2021

“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer mexiquense”

Calimaya, Estado de México, a 16 de enero de 2020.
Número de Oficio: PMC/TM/014/2020.

LIC. ROBERTO INDA GONZÁLEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION
Y PRESUPUESTO.
PRESENTE:

En cumplimiento a los artículos 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; así como del apartado 5.1 de los Lineamientos Generales de Operación del FISM publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado de México, remito a usted el avance físico financiero impreso al mes de **diciembre 2019**, ya capturado en línea, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FISMDF 2019**), así como el cierre del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FORTAMUNDF 2019**), correspondiente al ejercicio fiscal en 2019.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. JOSÉ MANUEL SEVERIANO RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL.



c.cp. LIC. ROCÍO CARRILLO SÁMANO. CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.
C.c.p. ARCHIVO.

Alejandro Rivera Palacios
Auxiliar de tesorería y enlace fais
Aleriveral_07@hotmail.com
Tel oficina: (722)1717648
Cel: 7221778967



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 14,543,324.48 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.
26929/0013/62022	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	191 MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE: EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)	CONSTRUCCION DE MURO FIRME. / SAN LORENZO CUAUHTENCO	CONTRATO	2019-09-06	2019-09-30	236,219.07	236,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,219.07	236,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	218.00		3 POBLADO	1	50	100	100.00
26930/0014/62175	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	191 MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE: EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)	CONSTRUCCION DE MURO FIRME. / SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRATO	2019-06-06	2019-09-30	153,807.63	153,807.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,807.63	153,807.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	218.00		3 POBLADO	1	50	100	100.00
26931/0015/62186	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	191 MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE: EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)	CONSTRUCCION DE MURO FIRME. / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2019-06-06	2019-09-30	172,003.76	172,003.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,003.76	172,003.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	218.00		3 POBLADO	1	50	100	100.00
26932/0016/62238	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME. / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2019-06-06	2019-10-31	1,124,327.20	1,124,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,327.20	1,124,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	412.00		3 POBLADO	1	75	100	100.00
26933/0017/62265	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME. / SAN ANDRES OCOTLAN	CONTRATO	2019-06-06	2019-10-31	140,229.33	140,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,229.33	140,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	412.00		3 POBLADO	1	75	100	100.00
26934/0018/62289	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME. / SAN LORENZO CUAUHTENCO	CONTRATO	2019-06-06	2019-10-31	127,873.56	127,873.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,873.56	127,873.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	412.00		3 POBLADO	75	75	100	100.00
26936/0020/62341	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME. / SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRATO	2019-06-06	2019-10-31	106,382.00	106,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,382.00	106,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	412.00		3 POBLADO	75	75	100	100.00
26938/0020/62346	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME. / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2019-06-06	2019-10-31	500,736.70	500,736.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,736.70	500,736.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	412.00		3 POBLADO	75	75	100	100.00
26940/0021/62665	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	290 CALENTADORES SOLARES	MEJORAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES. / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2019-06-06	2019-10-31	1,353,622.79	1,353,622.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,622.79	1,353,622.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	56.00		3 POBLADO	275	275	100	100.00

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
17 ENE 2020
RECIBO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2019 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 14,543,324.48 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Rea	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
28949/ 0022 62786	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIE TO DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	MEJORAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES. / SAN ANDRES OCOTLAN	CONTRAT O	2019-06-06	2019-10-31	170,215.99	170,215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,215.99	170,215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	52.00		3 POBLAD O	52	280	100	100.00	
28951/ 0023 62775	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIE TO DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	MEJORAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES. / SAN LORENZO CUAUHTENCO	CONTRAT O	2019-06-06	2019-10-31	259,376.74	259,376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,376.74	259,376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	280.00		3 POBLAD O	52	280	100	100.00	
28952/ 0024 62798	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIE TO DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	MEJORAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES / SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRAT O	2019-06-06	2019-10-31	162,110.05	162,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,110.05	162,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	260.00		3 POBLAD O	52	280	100	100.00	
28954/ 0025 62812	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIE TO DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	MEJORAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES. / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRAT O	2019-06-06	2019-10-31	186,427.03	186,427.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,427.03	186,427.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	280.00		3 POBLAD O	52	52	100	100.00	
28955/ 0028 62925	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIE TO DIRECTA	250 CALENT ADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRAT O	2019-06-06	2019-10-31	1,193,403.51	1,193,403.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,403.51	1,193,403.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	40.00		7 FAMILIA	8	40	100	100.00	
28957/ 0027 62964	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. / SAN ANDRES OCOTLAN	CONTRAT O	2019-06-06	2019-10-31	476,779.20	476,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,779.20	476,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	40.00		3 POBLAD O	8	40	100	100.00	
28959/ 0028 62965	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. / SAN LORENZO CUAHTENCO	CONTRAT O	2019-06-06	2019-10-31	400,142.44	400,142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,142.44	400,142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	8.00		3 POBLAD O	8	40	100	100.00	
28961/ 0029 63049	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. / SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRAT O	2019-06-06	2019-10-31	344,592.77	344,592.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,592.77	344,592.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	8.00		3 POBLAD O	6	40	100	100.00	
28962/ 0030 63057	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORI OS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS. / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRAT O	2019-06-06	2019-10-31	340,173.22	340,173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,173.22	340,173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	8.00		3 POBLAD O	8	40	100	100.00	
34908/ 0031 256298	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIES	186 GUARNICIO NES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PROLONGACIÓN HIDALGO (LA PALMA) / SAN LORENZO CUAHTENCO	CONTRAT O	2019-11-25	2019-12-14	381,424.00	381,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	828.50		3 POBLAD O	1	3,220	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 31									TOTAL	14,343,324.05	14,343,324.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,961,900.05	13,961,900.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									3000

Complementarios: 4 Directa: 27

[Signature]
OSCAR HERNANDEZ MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE CALIMAYA
EDO. DE MÉX.
CALIMAYA
TRADICIÓN Y MODERNIDAD
2019 - 2021
PRESIDENCIA

[Signature]
JOSE MANUEL
SEVERIANO RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CALIMAYA
EDO. DE MÉX.
CALIMAYA
TRADICIÓN Y MODERNIDAD
2019 - 2021
TESORERÍA
MUNICIPAL

[Signature]
FERNANDO SOCORRO
MEZA MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CALIMAYA
EDO. DE MÉX.
CALIMAYA
TRADICIÓN Y MODERNIDAD
2019 - 2021
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
ROCIO CARRILLO
SAMANO
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CALIMAYA
EDO. DE MÉX.
CALIMAYA
TRADICIÓN Y MODERNIDAD
2019 - 2021
CONTRALORIA
MUNICIPAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 40,982,651.94 REINTEGRO: \$ 0.00

Table with columns: Control, Sector, Programa, SubPrograma, Inciso, Obra/Localidad, Mod. Ejec., Fec. Ini. Pro, Fec. Ter. Pro, Inversión Aprobada (Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B., Otras), Inversión Ejercida (Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B., Otras), Metas Totales (U. Medida, Aprobada, Aprob. Real), Beneficiarios (U. Medida, Cantidad, U. Personas), Avances (Fis., Fin.).

Summary row: TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 7. TOTAL: 45,039,701.29, 40,982,651.94, 0.00, 0.00, 0.00, 49,655.46, 4,007,393.89, 45,039,701.29, 40,982,651.94, 0.00, 0.00, 0.00, 49,655.46, 4,007,393.89, 680.

Complementarios: 0 Directa: 0




Signature of Oscar Hernandez Meza

OSCAR HERNANDEZ MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



Signature of Jose Manuel Severiano Rodríguez

JOSE MANUEL SEVERIANO RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



Signature of Fernando Socorro Meza Mendoza

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Signature of Rocio Carrillo Samano

ROCIO CARRILLO SAMANO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

