



CALIMAYA
 TRADICIÓN Y MODERNIDAD
 2022 - 2024

**"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo,
 Capital del Estado de México "**

Calimaya, Estado de México, a 11 de febrero de 2022.
 Número de Oficio: PMC/TM/060/2022.

LIC. YAZMÍN ENRÍQUEZ VÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO.
P R E S E N T E:

En cumplimiento a los artículos 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; así como del apartado 5.1 de los Lineamientos Generales de Operación del FISM publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado de México, remito a usted el avance físico financiero impreso al mes de enero 2022, ya capturado en línea, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2022) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF 2022), así como el cierre del ejercicio de los recursos de los fondos anteriormente mencionados 2021.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.


A T E N T A M E N T E

LIC. ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ.
TESORERO MUNICIPAL.



c.cp. LIC. ROCÍO CARRILLO SÁMANO. CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 C.c.p. ARCHIVO.

Alejandro Rivera Palacios
 Auxiliar de tesorería
 Aleriveral_07@hotmail.com
 Tel oficina: (722)1717648
 Cel: 7221778967



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


Año de Ejercicio 2021 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DE 2022


Reporte de Ejercicio Acumulado


ASIGNADO: \$ 48,454,132.51 REINTEGRO: \$ 0.00


Datos de la Obra y/o Acción				Fec. (In. Pro)		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales		Beneficiarios		Avances					
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
URIDAD	P NOMINA	128 NOMINA	SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA. (PERSONAL OPERATIVO)	ADMINISTRACION	2021-02-19	2021-12-31	14,387,815.64	14,387,815.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,387,815.64	14,387,815.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	101.00	4 MUNICIPIO	24	43,033	100	100.00	
AMEN	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYN / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	ADMINISTRACION	2021-02-19	2021-12-31	19,983,921.34	19,975,587.83	0.00	0.00	0.00	8,333.51	0.00	19,983,921.34	19,975,587.83	0.00	0.00	0.00	8,333.51	0.00	81 PAGO	12.00	4 MUNICIPIO	1	483	100	100.00	
AMEN	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-19	2021-12-31	17,125,148.44	12,792,871.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,332,277.00	17,125,148.44	12,792,871.44	0.00	0.00	0.00	4,332,277.00	0.00	81 PAGO	12.00	4 MUNICIPIO	1	47,033	100	100.00	
ECCO	EQUIPAMIENTO	165 RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA	RENDA DE CAMIONES PARA RECOLECCION DE BASURA. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-19	2021-12-31	1,297,857.60	1,297,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,857.60	1,297,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	8.00	4 MUNICIPIO	1	47,033	100	100.00	
DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 4							TOTAL	52,794,743.02	48,454,132.51	0.00	0.00	0.00	8,333.51	4,332,277.00	52,794,743.02	48,454,132.51	0.00	0.00	0.00	8,333.51	4,332,277.00							400

Beneficiarios: 0 Directa: 0


 OSCAR HERNANDEZ MEZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL


 ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 ROCIO CARRILLO SAMANO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
 14 FEB 2022
 RECEBIDO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

ASIGNADO: \$ 13,411,022.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 5,299.23

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	84,599.78	84,599.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,599.78	84,599.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00		7 FAMILIA	8	58	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES / SANTA MARIA NATMITAS	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	348,979.95	348,979.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,979.95	348,979.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	33.00		7 FAMILIA	33	230	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES / SAN ANDRES COCUILAN	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	348,979.95	348,979.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,979.95	348,979.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	33.00		7 FAMILIA	33	230	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES / SAN LORENZO CUAUHTENCO	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	348,979.95	348,979.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,979.95	348,979.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	33.00		7 FAMILIA	33	230	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	105,751.50	105,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,751.50	105,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	84,601.20	84,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,601.20	84,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00		7 FAMILIA	8	45	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	84,601.20	84,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,601.20	84,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00		7 FAMILIA	8	45	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	317,254.50	317,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,254.50	317,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	30.00		7 FAMILIA	30	100	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	317,254.50	317,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,254.50	317,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	30.00		7 FAMILIA	30	90	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	317,254.50	317,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,254.50	317,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	30.00		7 FAMILIA	30	100	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	317,254.50	317,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,254.50	317,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	30.00		7 FAMILIA	30	90	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	296,105.82	296,105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,105.82	296,105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	30.00		7 FAMILIA	30	60	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCION DE CISTERNAS / SANTA MARIA NATMITAS	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	480,082.48	480,082.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,082.48	480,082.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00		7 FAMILIA	11	44	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCION DE CISTERNAS / SAN ANDRES COCUILAN	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	480,082.48	480,082.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,082.48	480,082.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00		7 FAMILIA	11	44	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCION DE CISTERNAS / SAN LORENZO CUAUHTENCO	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	480,082.48	480,082.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,082.48	480,082.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00		7 FAMILIA	11	68	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCION DE CISTERNAS / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	87,287.72	87,287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,287.72	87,287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		7 FAMILIA	2	10	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCION DE CISTERNAS / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	130,931.58	130,931.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,931.58	130,931.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00		7 FAMILIA	3	12	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCION DE CISTERNAS / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	130,931.58	130,931.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,931.58	130,931.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00		7 FAMILIA	3	12	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCION DE CISTERNAS / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	218,219.30	218,219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,219.30	218,219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	20	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCION DE CISTERNAS / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	218,219.30	218,219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,219.30	218,219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	20	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCION DE CISTERNAS / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	218,219.30	218,219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,219.30	218,219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	20	100	100.00
REJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCION DE CISTERNAS / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	174,575.44	174,575.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,575.44	174,575.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00		7 FAMILIA	4	16	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

ASIGNADO: \$ 13,411,022.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 5,299.23

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios		Avances						
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medidas Aprobadas	Aprob. Real	U. Medidas	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
MEJORA DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	171,029.94	171,029.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,029.94	171,029.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2.00		FAMILIA	2	8	100	100.00
MEJORA DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	256,544.91	256,544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,544.91	256,544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3.00		FAMILIA	3	12	100	100.00
MEJORA DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	256,544.91	256,544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,544.91	256,544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3.00		FAMILIA	3	12	100	100.00
MEJORA DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	256,544.91	256,544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,544.91	256,544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3.00		FAMILIA	3	12	100	100.00
MEJORA DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	256,544.91	256,544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,544.91	256,544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3.00		FAMILIA	3	12	100	100.00
MEJORA DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	85,514.97	85,514.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,514.97	85,514.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		FAMILIA	1	4	100	100.00
MEJORA DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	85,514.97	85,514.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,514.97	85,514.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		FAMILIA	1	4	100	100.00
MEJORA DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	85,514.97	85,514.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,514.97	85,514.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		FAMILIA	1	4	100	100.00
MEJORA DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	171,029.94	171,029.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,029.94	171,029.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2.00		FAMILIA	2	16	100	100.00
MEJORA DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. / SAN ANDRES OCOTLAN	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	427,574.85	427,574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,574.85	427,574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5.00		FAMILIA	2	40	100	100.00
MEJORA DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. / SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	427,574.85	427,574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,574.85	427,574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5.00		FAMILIA	3	40	100	100.00
MEJORA DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME. / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	49,504.28	49,504.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,504.28	49,504.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	41.00		FAMILIA	4	16	100	100.00
MEJORA DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME. / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	49,504.27	49,504.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,504.27	49,504.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	41.00		FAMILIA	4	16	100	100.00
MEJORA DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME. / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	49,504.27	49,504.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,504.27	49,504.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	41.00		FAMILIA	4	16	100	100.00
MEJORA DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME. / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	49,504.27	49,504.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,504.27	49,504.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	41.00		FAMILIA	4	16	100	100.00
MEJORA DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME. / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	49,504.27	49,504.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,504.27	49,504.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	41.00		FAMILIA	4	16	100	100.00
MEJORA DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME. / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	30,940.17	30,940.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,940.17	30,940.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	28.00		FAMILIA	2	7	100	100.00
MEJORA DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME. / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	30,940.17	30,940.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,940.17	30,940.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	28.00		FAMILIA	2	7	100	100.00

SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
 COLON #101, COL. LOMAS ALTAS
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 TEL: (01722) 6250482

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

ASIGNADO: \$ 13,411,022.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 5,299.23

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales		Beneficiarios			Avances					
Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estat.	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estat.	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medidas Aprobadas	U. Medidas Aprobadas	J. Medidas Realizadas	U. Medidas Realizadas	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.		
MEJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME. / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	30,940.17	30,940.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,940.17	30,940.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	28.00			7 FAMILIA	2	7	100	100.00	
MEJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME. / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	30,940.17	30,940.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,940.17	30,940.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	28.00			7 FAMILIA	2	7	100	100.00	
MEJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME / SAN LORENZO CUAUHTENCO	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	123,760.68	123,760.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,760.68	123,760.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	102.00			7 FAMILIA	8	28	100	100.00	
MEJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME. / SAN ANDRES OCOTLAN	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	123,760.68	123,760.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,760.68	123,760.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	102.00			7 FAMILIA	7	28	100	100.00	
MEJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME / SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	123,760.68	123,760.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,760.68	123,760.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	102.00			7 FAMILIA	7	28	100	100.00	
MEJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. / SAN LORENZO CUAUHTENCO	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	427,574.85	427,574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,574.85	427,574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	5.00			7 FAMILIA	3	12	100	100.00	
MEJORA TO DE VIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCION DE CISTERNAS. / ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	130,931.58	130,931.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,931.58	130,931.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 PIEZAS				7 FAMILIA	3	12	100	100.00	
ANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA JOYA DE CALLE JUAREZ A CALLE HIDALGO. / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-08	2021-12-31	1,745,440.22	1,745,440.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,440.22	1,745,440.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETROS CUADRA DO				7 FAMILIA	30	13,038	100	100.00	
ANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE JUAREZ A CALLE HIDALGO / CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ	CONTRATO	2021-09-09	2021-12-31	2,076,109.09	2,076,109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,109.09	2,076,109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRA DO	1,574.00			7 FAMILIA	25		100	100.00	
TOTAL							13,411,022.00	13,411,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,411,022.00	13,411,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									5000

RECIBO
 14 FEB 2022
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 MUNICIPIO DE CALIMAYA
 EDO. DE MEX.

Beneficiarios: 2 Directa: 48

OSCAR FERNANDEZ MEZA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CALIMAYA EDO. DE MEX.
CALIMAYA
 TRADICION Y MODERNIDAD
 2022 - 2024
PRESIDENCIA

ALEXIS NOGUEIRA MARTINEZ
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CALIMAYA EDO. DE MEX.
CALIMAYA
 TRADICION Y MODERNIDAD
 2022 - 2024
TESORERO

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CALIMAYA EDO. DE MEX.
CALIMAYA
 TRADICION Y MODERNIDAD
 2022 - 2024
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

RODOLFO CALDERON
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CALIMAYA EDO. DE MEX.
CALIMAYA
 TRADICION Y MODERNIDAD
 2022 - 2024
ORGANO INTERNO DE CONTROL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


Año de Ejercicio 2022 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DE 2022


Reporte de Ejercicio Acumulado


ICO

IGNADO: \$ 19,829,173.00 REINTEGRO: \$ 0.00


Datos de la Obra y/o Acción				Inversión Aprobada								Inversión Ejercida								Metas Totales		Beneficiarios			Avances			
Programa	SubPrograma	Indiso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Rea	Total	R. del Fondo	Estat.	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estat.	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	
NO EXISTE INFORMACIÓN																												


 OSCAR HERNÁNDEZ MEZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL


 ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 FERNANDO SOCORRO MEZA
 MENDOZA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 ROCIO CARRILLO SAMANO
 CONTRALOR INTERNO
 MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 018 CALIMAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022 REPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

SIGNADO: \$ 54,052,858.68 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios		Avances			
Rama	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	
NO EXISTE INFORMACIÓN																												

[Signature]
 OSCAR HERNANDEZ MEZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL

[Signature]
 ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 FERNANDO SOCORRO MEZA
 MENDOZA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]
 ROCIO CARRILLO SAMANO
 CONTRALOR INTERNO
 MUNICIPAL

