



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto o Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)						(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	02	01	01	02	01	25	01	01	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE M. HIDALGO DE NICOLAS BRAVO AL COBAEM	OCOTLAN	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3,607,849.92		0.00	0.00	3,607,849.92	3,607,849.92	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE ZARAGOZA DE CALLE ALLENDE AL CAD. 0+350	OCOTLAN	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,181,827.61		0.00	0.00	2,181,827.61	2,179,414.99	2,412.62	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	REENCARPETADO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZARAGOZA DE CALLE HIDALGO A POPOCATEPETL	CABECERA	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,461,761.44		0.00	0.00	1,461,761.44	1,447,529.12	14,232.32	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CONSTITUYENTES DE LA CRUZ AL CAD. 0+160	MUNICIPAL	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	875,022.01		0.00	0.00	875,022.01	875,022.02	-0.01	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	REENCARPETADO ASFALTICO DE LA AVENIDA PASEO DE LAS YUCAS DEL CADENAMIENTO 0+0796.26 AL 1+378.8	SAN ANDRES	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,650,821.00		0.00	0.00	2,650,821.00	2,650,820.99	0.01	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA PROLONGACION CUAUHTEMOC DEL CADENAMIENTO 0+524.29 AL 600.49	OCOTLAN	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	496,721.42		0.00	0.00	496,721.42	496,721.42	0.00	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES	LA CONCEPCION	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	4,142,558.24		0.00	0.00	4,142,558.24	4,142,558.24	0.00	100%
02	02	05	01	01	*01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS	MUNICIPIO TODO EL	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3,590,976.81		0.00	0.00	3,590,976.81	3,590,967.38	9.43	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	MUNICIPIO TODO EL	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3,546,848.33		0.00	0.00	3,546,848.33	3,546,848.33	0.00	100%
02	05	01	01	01	08	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS # 397	MUNICIPIO	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,422,710.28		0.00	0.00	1,422,710.28	1,422,706.02	4.26	100%
02	04	01	01	01	02	26	01	02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO NATURAL EN EL CAMPO #3 DE LA DEPORTIVA	SAN BARTOLITO	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	528,654.10		0.00	0.00	528,654.10	528,654.10	0.00	100%
02	04	01	01	01	02	26	01	02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO NATURAL EN EL CAMPO DE LA DEPORTIVA	TLALTELOLCO	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,319,639.83		0.00	0.00	2,319,639.83	2,300,286.79	19,353.04	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	CABECERA	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,422,710.28		0.00	0.00	1,422,710.28	1,422,706.02	4.26	100%
02	05	01	01	01	08	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA REGIONAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS NO. 397	MUNICIPIO TODO EL	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	528,654.10		0.00	0.00	528,654.10	528,654.10	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE ANDADOR PROLOGACION INDEPENDENCIA DE CALLE TOLUCA AL 0+171	SAN BARTOLITO	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,659,462.14		0.00	0.00	1,659,462.14	1,659,459.66	2.48	100%
02	04	01	01	01	02	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN UNIDAD DEPORTIVA CALIMAYA PRIMERA ETAPA	MUNICIPAL	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,943,743.77		0.00	0.00	1,943,743.77	1,943,743.77	0.00	100%
02	02	04	01	02	01	26	01	01	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,175,248.54		0.00	0.00	1,175,248.54	1,175,248.54	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	MUNICIPIO	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,176,832.47		0.00	0.00	1,176,832.47	1,176,751.13	81.34	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	CABECERA	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,177,386.13		0.00	0.00	1,177,386.13	1,177,075.25	310.88	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN HOSPITAL	MUNICIPAL	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,175,750.68		0.00	0.00	1,175,750.68	1,175,750.68	0.00	100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto o Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	04	01	01	01	02	26	01	01	REHABILITACIÓN DE LA DEPORTIVA SAN DIEGO LA HUERTA	SAN DIEGO LA HUERTA	3,095	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,347,724.62	0.00	0.00	1,347,724.62	1,348,848.38	876.26	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL	HUERTA CABECERA	13,038	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,733,519.29	0.00	0.00	2,733,519.29	2,733,519.29	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA AL CAD 0+314.70	MUNICIPAL ZARAGOZA DE GUADALUPE CABECERA	6,075	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,560,940.05	0.00	0.00	2,560,940.05	2,560,935.39	4.66	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE HOSPITAL	MUNICIPAL	13,038	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3,616,755.80	0.00	0.00	3,616,755.80	3,616,755.80	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRESNOS DEL CAD. 0+000 AL 0+140	SAN ANDRES OCOTLAN	6,465	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	490,422.32	0.00	0.00	490,422.32	490,422.27	0.05	100%
02	02	03	01	02	01	26	01	02	PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML DE PROFUNDIDAD	SANTA MARIA NATIVITAS	6,832	CONTR	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3,616,118.31	0.00	0.00	3,616,118.31	3,616,118.31	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	11	01	01	LA CRUZ A LA CALLE SIN NOMBRE (LA QUE VA A LA CASA EJIDAL)	SAN BARTOLITO TLALTELOLCO	1,830	ADMINIS	N/A	211,710.44	0.00	0.00	211,710.44	157,885.00	54,025.44	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FELIX MUCIÑO DEL 0+000 AL 0+117 (DE SEGUNDA CERRADA DE FRANCISCO MUCIÑO A LA PALMA)	SANTA MARIA NATIVITAS	6,832	ADMINIS	N/A	593,023.99	0.00	0.00	593,023.99	296,500.00	296,523.99	100%
02	02	01	01	02	03	11	01	01	GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE FRANCISCO I MADERO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A LA BARRANCA	ZARAGOZA DE GUADALUPE	6,075	ADMINIS	N/A	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	129,200.00	6,800.00	100%
02	02	01	01	02	01	11	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "SIMÓN BOLIVAR" DE CERRADA AL CADENAMIENTO 0+065	SANTA MARIA NATIVITAS	6,832	ADMINIS	N/A	176,371.97	0.00	0.00	176,371.97	91,800.01	84,571.96	100%
02	02	01	01	02	03	11	01	01	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO DE PASEO DE LOS CAFETOS AL CADENAMIENTO 0+510.00	SAN ANDRES OCOTLAN	6,465	ADMINIS	N/A	312,255.71	0.00	0.00	312,255.71	6,800.00	305,455.71	100%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA EDO. DE MÉX.

CALIMAYA TRADICIÓN Y MODERNIDAD 2022 - 2024

RESIDENCIA

LC. OSCAR HERNÁNDEZ MEZA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA EDO. DE MÉX.

CALIMAYA TRADICIÓN Y MODERNIDAD 2022 - 2024

TESORERÍA

LC. ALEXIS NOB GARAY MARTINEZ TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA EDO. DE MÉX.

CALIMAYA TRADICIÓN Y MODERNIDAD 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LC. SERAFÍN ESTRADA VILCHIS SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA EDO. DE MÉX.

CALIMAYA TRADICIÓN Y MODERNIDAD 2022 - 2024

OBRAS PÚBLICAS

ING. FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS